



Číslo: 1078/2022, spis ÚJD SR 1266-2022

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s.  
Jaslovské Bohunice 360  
919 30 Jaslovské Bohunice

## **R O Z H O D N U T I E č. 5 7 / 2 0 2 2**

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. j) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil žiadosť Jadrovej a vyrad'ovacej spoločnosti, a. s., so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, zapísanej v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T, IČO: 35 946 024 (ďalej len „stavebník“) a podľa § 90 stavebného zákona

### **m e n í**

rozhodnutie úradu č. 301/2018 z 9.11.2018, ktorým bolo povolené odstránenie časti stavby SO 800:V1 – Budova reaktorov z miestností R001/1 a R001/2 v rozsahu DZM č. 5313/2017 Demontáž aktivovanej časti betónu zo šácht reaktorov 1. a 2. bloku JE V1, tak, že:

pôvodný text:  
Stavbu odstrániť do 31.12.2022.

sa nahrádza textom:  
Stavbu odstrániť **do 30.6.2024.**

### **Odôvodnenie**

Na základe žiadosti stavebníka č. 2022/00559/3000/Rap z 20.1.2022 začal úrad dňom 21.1.2022 správne konania na zmenu rozhodnutia „BIDSF D4.2 Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu - odstránenie časti stavby SO 800:V1 Budova reaktorov

z miestností R001/1 a R001/2 v rozsahu DZM č. 5313/2017 Demontáž aktivovanej časti betónu zo šácht reaktorov 1. a 2.bloku JE V1. Na stavbu bolo úradom vydané stavebné povolenie na odstránenie časti stavby č. 301/2018 z 9.11.2018. Lehota na odstránenie stavby bola stanovená podmienkou č. 1 v termíne do 31.12.2022. Stavebník predmetnou žiadosťou požiadal o zmenu termínu v lehote do 30.6.2024.

Stavebník uvádza, že v priebehu implementácie projektu D4.2 boli vykonané dodatočné odvrty betónov zo stien šácht reaktora. Odvrty boli realizované do hĺbky minimálne 1 meter, v niektorých prípadoch bola prevrtaná celá hrúbka steny. Výsledky analýz odobratých vzoriek preukázali, že okrem aktivácie je betón stien obidvoch šácht reaktorov kontaminovaný, pričom hĺbka kontaminácie významne prevyšuje hĺbku aktivácie.

Po identifikácii kontaminácie betónov pod vrstvou aktivovaného betónu bola vykonaná analýza, aká vrstva betónu z vnútornej strany steny šachty reaktora môže byť odstránená bez porušenia statiky budovy reaktorov. Na základe tejto analýzy bol vypracovaný návrh technického riešenia pre vybúranie betónov zo šachty reaktora, ktoré je možné odstrániť pred búraním budovy reaktorov, vrátane analýzy časovej náročnosti možného riešenia.

Rozšírený rozsah búracích prác v šachtách reaktorov je možné vykonať súčasnými existujúcimi a už používanými technickými prostriedkami. Rovnako bola vykonaná analýza a bolo potvrdené, že systém nakladania s materiálmi na JE V1 je pripravený zvládnuť plánovanú produkciu odpadov z búrania (armovanie a betónová sutina). V súlade s rozšírením rozsahu búracích prác bola zrealizovaná revízia projektovej dokumentácie – Projekt pre búracie povolenie DZM č. 5313/2017 „Demontáž aktivovanej časti betónu zo šácht reaktorov 1. a 2. bloku JE V1“, rev.3.

Rozšírenie rozsahu búracích prác v šachtách reaktorov spôsobí predĺženie týchto činností z dôvodu, že v tomto priestore nie je možné použiť viacero búracích strojov ani realizovať búranie na viacerých úrovniach súčasne. Jediným spôsobom možnej optimalizácie je realizácia búracích prác paralelne na obidvoch blokoch. Na základe analýzy už realizovaných búracích prác je predpokladaný termín ukončenia búracích prác do konca 1.polroku 2024.

Úrad posúdil tento dôvod ako dostatočný a listom č. 505/2022 z 24.1.2022 oznámil začatie konania na zmenu rozhodnutia účastníkom konania a dotknutým orgánom. Zároveň ich upozornil, že ak v určenej lehote neoznámia svoje stanovisko, má sa za to, že s predmetnou zmenou povolenia na odstránenie stavby z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Oznámenie o začatí konania na zmenu rozhodnutia bolo zverejnené na EUT SpK-P a na CUET dňa 24.1.2022.

Na úrad neboli doručené žiadne námietky a preto úrad žiadosti na zmenu rozhodnutia spočívajúcu v zmene termínu do 30.6.2024 vyhovel.

Správny poplatok nebol vyrubený, nakoľko správne konanie nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

## Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je účastník konania oprávnený proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení § 177 a nasledujúcich zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

V Trnave dňa 23.2. 2022

generálny riaditeľ sekcie  
sekcia hodnotenia bezpečnosti  
a kontrolných činností  
v zastúpení  
Ing. Juraj Homola  
riaditeľ odboru rádioaktívnych odpadov  
a vyradovania jadrových zariadení

Toto rozhodnutie UJD SR č. 57/2022 sa, v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona, účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu, v konaní podľa tohto zákona, alebo podľa osobitného predpisu, doručuje verejnou vyhláškou.

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli úradu umiestnenej pri vchode do budovy sídla úradu na Bajkalskej 27, 820 07 Bratislava, na CUET na Ústrednom portáli verejnej správy na [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk), na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle úradu na [www.ujd.gov.sk](http://www.ujd.gov.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

**Dotknuté orgány:**

1. Obec Jaslovské Bohunice, Obecný úrad v Jaslovských Bohuniciach, Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice +VV
2. Obec Dolné Dubové, Obecný úrad v Dolnom Dubovom č. 1, 919 52 Dolné Dubové +VV
3. Obec Veľké Kostoľany, Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch, M. R. Štefánika č. 800/1. 922 07 Veľké Kostoľany +VV
4. Obec Malženice, Obecný úrad v Malženiciach, popis. č. 294, 919 29 Malženice +VV
5. Obec Pečeňady, Obecný úrad v Pečeňadoch, popis. č. 93, 922 07 Veľké Kostoľany +VV
6. Obec Žlkovce, Obecný úrad v Žlkovciach, popis. č. 158, 920 42 Červeník +VV
7. Obec Ratkovce, Obecný úrad v Ratkovciach, popis. č. 97, 920 42 Červeník +VV
8. Obec Nižná, Obecný úrad v Nižnej, popis. č. 80, 922 06 Nižná +VV
9. Obec Radošovce, Obecný úrad v Radošovciach, popis. č. 70, 919 30 Jaslovské Bohunice +VV
10. Združenie obcí ZMO, regiónu Jaslovské Bohunice, Paulínska 513/20, 917 01 Trnava
11. ÚVZ SR, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava
12. OÚ Trnava, odbor OSŽP - ŠSOH, Kollárova 8, 917 02 Trnava
13. OÚ Trnava, odbor OSŽP - ŠSOPaK, Kollárova 8, 917 02 Trnava
14. OÚ Trnava, odbor OSŽP - ŠVS, Kollárova 8, 917 02 Trnava
15. OÚ Trnava, odbor OSŽP - ŠSOO, Kollárova 8, 917 02 Trnava
16. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave, oddelenie PP, Vajanského 22, 917 77 Trnava
17. MŽP SR, SEHaOH, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava